

CRONOGRAMA

Cliente

Obra: Restabelecimento de via com contenção de talude
Interessado: Prefeitura Municipal de Teixeira
Endereço: Rua José Leis Fialho
Bairro: Alice Baião

Folha:
Data: 15/05/2020
Cidade: Teixeira - MG

Cronograma

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3			
01	Serviços preliminares	Físico %	1%	100%	0,00%	0,00%			
		Financeiro R\$	R\$ 881,87	R\$ 881,87	R\$ -	R\$ -			
02	Infra Estrutura - Fundação	Físico %	22%	100%	0,00%	0,00%			
		Financeiro R\$	R\$ 15.301,91	R\$ 15.301,91	R\$ -	R\$ -			
03	Super Estrutura	Físico %	52%	20%	70,00%	10,00%			
		Financeiro R\$	R\$ 36.962,14	R\$ 7.392,43	R\$ 25.873,50	R\$ 3.696,21			
04	Drenagem	Físico %	10%	20%	70,00%	10,00%			
		Financeiro R\$	R\$ 7.241,52	R\$ 1.448,30	R\$ 5.069,07	R\$ 724,15			
05	Aterro	Físico %	13%	20%	70,00%	10,00%			
		Financeiro R\$	R\$ 8.952,80	R\$ 1.790,56	R\$ 6.266,96	R\$ 895,28			
06	Complementares	Físico %	2%	0%	0,00%	100,00%			
		Financeiro R\$	R\$ 1.285,46	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.285,46			
TOTAL		Físico %	100%	38%	53%	9%			
		Financeiro R\$	R\$ 70.625,70	R\$ 26.815,07	R\$ 37.209,53	R\$ 6.601,11			

Caio Sena Samartini Azevedo
Engenheiro Civil - CREA / MG 199.623/D

Fonte: - SINAPI- Abril 2020



